



# 编制依据及说明

## 一、采购概况及范围：

1、项目名称：秀英区2023年生活垃圾分类收集屋采购项目

2、分项名称：轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共75座，每座10.12m<sup>2</sup>，合计759m<sup>2</sup>（长：4.6m，宽：2.2m，高：2.4m）；轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共22座，每座15.08m<sup>2</sup>，合计331.76m<sup>2</sup>（长：5.8m，宽：2.6m，高：2.4m）；轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共3座，每座20.28m<sup>2</sup>，合计60.84m<sup>2</sup>（长：7.8m，宽：2.6m，高：2.4m）。

3、招标单位名称：海口市秀英区环境卫生管理局

4、采购内容主要包括：秀英区2023年生活垃圾分类收集屋采购项目，共新建100座垃圾屋，项目建设地点分别位于海口市秀英区，轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋：（1.主框架：80\*80\*2热镀锌；2.次框架：40\*80\*1.2镀锌管；3.内外墙板：金属雕花板或铝塑板；4.顶部：平顶彩钢板或沥青瓦；5.室内吊顶：复合彩钢板；6.底座：10cm厚度C25混凝土贴防滑瓷砖或一体钢板；7.投放口：四分类不锈钢304投放口；8.窗户：排气扇1个，通风百叶2个，铝合金推拉窗1个；9.广告：户外写真，PVC字，铝塑板+丝印；10.电源配置：漏电开关/2.5平方线入户路/插座开关；11.灯：LED灯，前走廊灯；12.门：不锈钢平开门或彩钢卷闸门；13.洗手台：内置式陶瓷洗手盆等等。

## 二、编制依据：

1、海南省建设厅颁布的《清单计价规范》GB 50500-2013。

2、海南省建设厅文件琼建定〔2019〕100号《关于调整海南省建设增值税税率的通知》。

3、材料价格按照海南省标准定额站主办的《海南采购造价信息》海口市地区价格 2023 年第 6 月信息价格及市场价格结合海南省本地市场价。

4、海南省标准定额站颁布的其它有关文件。

### **三、采购相关资料：**

1、秀英区 2023 年生活垃圾分类收集屋采购项目相关资料。



(清-表3)

## 单位采购招标控制价汇总表

工程名称：秀英区 2023 年生活 标段：秀英区 2023 年生活垃圾分类收集  
垃圾分类收集屋采购项目

屋采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项采购费		
1.1	轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 75 座，每座 10.12 m <sup>2</sup> ，合计 759 m <sup>2</sup> （长：4.6m，宽：2.2m，高：2.4m）		
1.2	轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 22 座，每座 15.08 m <sup>2</sup> ，合计 331.76 m <sup>2</sup> （长：5.8m，宽：2.6m，高：2.4m）		
1.3	轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 3 座，每座 20.28 m <sup>2</sup> ，合计 60.84 m <sup>2</sup> （长：7.8m，宽：2.6m，高：2.4m）		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		

招标控制价合计=一+二+三+四+五			

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

## 分部分项采购和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀英区 2023 年生活垃圾 标段：秀英区 2023 年生活垃圾分类收集屋

分类收集屋采购项目

采购项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	采购量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
		轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 75 座，每座 10.12 m <sup>2</sup> ，合计 759 m <sup>2</sup> (长:4.6m, 宽: 2.2m, 高: 2.4m)						
1	03B001	轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 75 座，每座 10.12 m <sup>2</sup> ，合计 759 m <sup>2</sup> (长:4.6m, 宽: 2.2m, 高: 2.4m)	1. 轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋： (1. 主框架：80*80*2 热镀锌；2. 次框架：40*80*1.2 镀锌管；3. 内外墙板：金属雕花板或铝塑板；4. 顶部：平顶彩钢板或沥青瓦；5. 室内吊顶：复合彩钢板；6. 底座：10cm 厚度 C25 混凝土贴防滑瓷砖或一体钢板；7. 投放口：四分类不锈钢 304 投放口；8. 窗户：排气扇 1 个 2. 通风百叶 2 个 3. 铝合金推拉窗 1 个；9. 广告：户外写真 4. PVC 字 5. 铝塑板+丝印；10. 电源配置：漏电开关/2.5 平方线入户路/插座开关； 11. 灯：LED 灯 6. 前走廊灯；12. 门：不锈钢平开门或彩钢卷闸门；13. 洗手台：内置式陶瓷洗手盆。	座	75			
		轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 22 座，每座 15.08 m <sup>2</sup> ，合计 331.76 m <sup>2</sup> (长: 5.8m, 宽: 2.6m,						

		高：2.4m)						
2	03B002	轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋共 22 座，每座	1. 轻钢彩钢板木纹板款垃圾分类屋： (1. 主框架：80*80*2 热镀锌；	座	22			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表 4)

## 分部分项采购和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀英区 2023 年生活垃圾 标段：秀英区 2023 年生活垃圾分类收集屋  
分类收集屋采购项目 采购项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	采购量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		15.08 m <sup>2</sup> ，合计 331.76 m <sup>2</sup> (长： 5.8m, 宽: 2.6m, 高: 2.4m)	2. 次框架：40*80*1.2 镀锌管；3. 内外墙板：金属雕花板或铝塑板；4. 顶部：平项彩钢板或沥青瓦；5. 室内吊顶：复合彩钢板；6. 底座：10cm 厚度 C25 混凝土贴防滑瓷砖或一体钢板；7. 投放口：四分类不锈钢 304 投放口；8. 窗户：排气扇 1 个 2. 通风百叶 2 个 3. 铝合金推拉窗 1 个；9. 广告：户外写真 4. PVC 字 5. 铝塑板+丝印；10. 电源配置：漏电开关/2.5 平方线入户路/插座开关； 11. 灯：LED 灯 6. 前走廊灯；12. 门：不锈钢平开门或彩钢卷闸门；13. 洗手台：内置式陶瓷洗手盆。					







(清-表7)

## 规费、税金项目计价表

工程名称：秀英区 2023 年

生活垃圾分类收集屋采购

项目

标段：秀英区 2023 年生活垃圾分类收集屋采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	其中：垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项采购费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。