

报价明细表 (昌江中学学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸：50m×宽 25m≥深 1.2 米（全池）</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式，承压框架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p>	套	1	649480	649480	

报价明细表 (昌江中学学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次求。其中φ1200 沙缸 10 台，7.5HP 水泵 6 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p>	套	1	180855	180855	

报价明细表 (昌江中学学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。					
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 12 盏，根据 GBJ133-90 标准，照度保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	17986	17986	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 \geq 50KW。	套	1	26980	26980	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 42 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；10 张。	套	1	106715	106715	
6	泳道线	50 米× \varnothing 120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	9	2000	18000	
7	救生设备	救生椅 6 张，救生杆 6 个，急救板 1 套，救生圈 6 个，急救箱 1 个，浮漂 1 个。	套	1	27978	27978	
8	清洁设备	池刷 2 套，捞网 2 套，吸盘 2 套，推杆 2 套，吸管 2 套。	套	1	27848	27848	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置两侧雨棚，长 53 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，10 个；膜棚柱使用材料为 \varnothing 219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m^2 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	444859	444859	
10	钢结构看台	设置两侧看台，长 53 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 600 座。	套	1	264788	264788	

报价明细表 (昌江中学学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机, 全户外广角枪机, 焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器, 嵌入式 LINUX 操作系统, 1 路线性音频输出, 与语音对讲复用, 音频压缩标准 G.711A, 8 路高清视频输出, 1 路 VGA 输出, 1 路 HDMI 输出, 8 路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口, 3 路告警输出, 继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口, 解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K。 监控大屏幕, 逐行扫描全高清屏幕, 直下式背光, 刷屏率 60HZ, 安卓系统, 带网络接口和 HDMI 接口, 配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘, 3.5 英寸, 5400rpm, 64MB 缓存, 支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。	套	1	14988	14988	
12	安装费	安装费总价: 190914 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

昌江中学学校附属工程（土建）费报价合计为：917134 元

昌江中学学校报价总计

昌江中学学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：2888525 元

报价明细表 (红林学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸: 25*25*1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用 有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式, 承压框架紧固件链接, 热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈, 池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽, 采用热镀锌钢结构材料一次成型, 保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成, 通过热镀锌防腐处理, 保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材, 表面包胶, 厚度 25mm。承力结构合理, 无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩, 采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型, 壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用, 随时可以打开清洗, 不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材, 厚度 30mm, 承力结构合理。适用于室外, 符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构, 立管直径 25mm, 防腐防锈喷塑处理, 护栏高度 1100mm, 方便多次安装拆卸, 安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型, 厚度 3mm, 扶手边缘采用弧形设计, 扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材, 适用于室外, 符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成, 热镀锌处理, 具有抗老化、耐候性强、强度高的特点, 美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质), 性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用, 安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质, 室内外通用, 无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成, 热镀锌防腐处理, 并以预埋件形式在浇注混凝土</p>	套	1	409672	409672	

报价明细表 (红林学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯 (PE) 材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 4 台, 7.5HP 水泵 3 台, 自动加药装置 3 套 (流量不小于 45L/H), 100L 的加药桶 3 只, 自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间: 管道连接顺畅合理, 便于操作, 所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管, 并有足够的装拆点, 装拆点不胶接或焊接, 采用法兰连接或活接, 保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道, 以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡, 防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好, 保证水处理间无刺激的药味, 电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架, 符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管, 确保安全。</p>	套	1	160871	160871	
3	照明系统	<p>整体设施内配置足够的照明, 泳区内配置 400w 节能投光灯 10 盏, 根据 GBJ133-90 标准, 照明度应保证在 200-500 勒克斯范围, 灯架安装位置合理。根据需要可进行间</p>	套	1	24980	24980	

报价明细表 (红林学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。					
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 ≥ 50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	9	1000	9000	
7	救生设备	救生椅 4 张，救生杆 4 个，急救板 1 套，救生圈 4 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置两侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/㎡的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	235012	235012	
10	钢结构看台	设置两侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 300 座。	套	1	139888	139888	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器，嵌入式 LINUX 操作系统，1 路线性音频输出，与语音对讲复用，音频压缩标准 G.711A，8 路高清视频输出，1 路 VGA 输出，1 路 HDMI 输出，8 路报警输	套	1	11990	11990	

报价明细表 (红林学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		入、低电平有效,绿色接线柱接口,3路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 132142 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

红林学校附属工程（土建）费报价合计为：912044 元

红林学校报价总计

红林学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：2133322 元

报价明细表 (红田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	内径尺寸: 25*15*1.2 米 (1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式,承压框	套	1	319744	319744	

报价明细表 (红田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p>					

报价明细表 (红田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。</p>	套	1	124900	124900	

报价明细表 (红田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏，根据 GBJ133-90 标准，照明度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	14988	14988	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量≥50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张，救生杆 2 个，急救板 1 套，救生圈 2 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置一侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m ² 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	117506	117506	
10	钢结构看台	设置一侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 150 座。	套	1	69944	69944	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。	套	1	7995	7995	

报价明细表 (红田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		工业级嵌入式微控制器,嵌入式 LINUX 操作系统,1 路线性音频输出,与语音对讲复用,音频压缩标准 G.711A,8 路高清视频输出,1 路 VGA 输出,1 路 HDMI 输出,8 路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口,3 路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 136123 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

红田学校附属工程（土建）费报价合计为：422653 元

红田学校报价总计

红田学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1316576 元

报价明细表 (矿区学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
----	------	-----------	------	----	--------	--------	----

报价明细表 (矿区学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸：25*15*1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式，承压框架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p>	套	1	319744	319744	

报价明细表 (矿区学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p>	套	1	124900	124900	

报价明细表 (矿区学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。					
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏，根据 GBJ133-90 标准，照度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	14988	14988	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 \geq 50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米× \varnothing 120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张，救生杆 2 个，急救板 1 套，救生圈 2 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置两侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为 \varnothing 219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m^2 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	235013	235013	
10	钢结构看台	设置两侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 300 座。	套	1	139888	139888	

报价明细表 (矿区学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机, 全户外广角枪机, 焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器, 嵌入式 LINUX 操作系统, 1 路线性音频输出, 与语音对讲复用, 音频压缩标准 G.711A, 8 路高清视频输出, 1 路 VGA 输出, 1 路 HDMI 输出, 8 路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口, 3 路告警输出, 继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口, 解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K。 监控大屏幕, 逐行扫描全高清屏幕, 直下式背光, 刷屏率 60HZ, 安卓系统, 带网络接口和 HDMI 接口, 配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘, 3.5 英寸, 5400rpm, 64MB 缓存, 支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。	套	1	7995	7995	
12	安装费	安装费总价: 154607 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

矿区学校附属工程（土建）费报价合计为：460356 元

矿区学校报价总计

矿区学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1560214 元

报价明细表 (思源实验学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸: 长 50m×宽 25m≥深 1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式, 承压框架紧固件链接, 热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈, 池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽, 采用热镀锌钢结构材料一次成型, 保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成, 通过热镀锌防腐处理, 保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材, 表面包胶, 厚度 25mm。承力结构合理, 无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩, 采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型, 壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用, 随时可以打开清洗, 不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材, 厚度 30mm, 承力结构合理。适用于室外, 符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构, 立管直径 25mm, 防腐防锈喷塑处理, 护栏高度 1100mm, 方便多次安装拆卸, 安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型, 厚度 3mm, 扶手边缘采用弧形设计, 扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材, 适用于室外, 符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成, 热镀锌处理, 具有抗老化、耐候性强、强度高的特点, 美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质), 性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用, 安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质, 室内外通用, 无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成, 热镀锌防腐处理, 并以预埋件形式在浇注混凝土</p>	套	1	649480	649480	

报价明细表 (思源实验学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯 (PE) 材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 10 台,7.5HP 水泵 6 台,自动加药装置 3 套(流量不小于 45L/H),100L 的加药桶 3 只,自动水质检测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间: 管道连接顺畅合理,便于操作,所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管,并有足够的装拆点,装拆点不胶接或焊接,采用法兰连接或活接,保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道,以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡,防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好,保证水处理间无刺激的药味,电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架,符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管,确保安全。</p>	套	1	180855	180855	
3	照明系统	<p>整体设施内配置足够的照明,泳区内配置 400w 节能投光灯 12 盏,根据 GBJ133-90 标准,照明度应保证在 200-500 勒克斯范围,灯架安装位置合理。根据需要可进行间</p>	套	1	17986	17986	

报价明细表 (思源实验学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。					
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 \geq 50KW。	套	1	26980	26980	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 42 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；10 张。	套	1	106715	106715	
6	泳道线	50 米× \varnothing 120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	9	2000	18000	
7	救生设备	救生椅 6 张，救生杆 6 个，急救板 1 套，救生圈 6 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	27978	27978	
8	清洁设备	池刷 2 套，捞网 2 套，吸盘 2 套，推杆 2 套，吸管 2 套。	套	1	27978	27978	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置两侧雨棚，长 53 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，10 个；膜棚柱使用材料为 \varnothing 219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m^2 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	444859	444859	
10	钢结构看台	设置两侧看台，长 53 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 600 座。	套	1	264788	264788	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器，嵌入式 LINUX 操作系统，1 路线性音频输出，与语音对讲复用，音频压缩标准 G.711A，8 路高清视频输出，1 路 VGA 输出，1 路 HDMI 输出，8 路报警输	套	1	14988	14988	

报价明细表 (思源实验学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		入、低电平有效,绿色接线柱接口,3路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 143532 元					

第二部分：附属工程 (土建) 费报价

思源实验学校附属工程 (土建) 费报价合计为: 1075826 元

思源实验学校报价总计

思源实验学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为: 2999965 元

报价明细表 (石碌镇学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	内径尺寸: 25*15*1.2 米 (1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式,承压框	套	1	319744	319744	

报价明细表 (石碌镇学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p>					

报价明细表 (石碌镇学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。</p>	套	1	124900	124900	

报价明细表 (石碌镇学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏，根据 GBJ133-90 标准，照明度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	14988	14988	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量≥50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张，救生杆 2 个，急救板 1 套，救生圈 2 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置一侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m ² 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	117506	117506	
10	钢结构看台	设置一侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 150 座。	套	1	69944	69944	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。	套	1	7995	7995	

报价明细表 (石碌镇学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		工业级嵌入式微控制器,嵌入式 LINUX 操作系统,1 路线性音频输出,与语音对讲复用,音频压缩标准 G.711A,8 路高清视频输出,1 路 VGA 输出,1 路 HDMI 输出,8 路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口,3 路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 105644 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

石碌镇学校附属工程（土建）费报价合计为：544346 元

石碌镇学校报价总计

石碌镇学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1407790 元

报价明细表 (七叉镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
----	------	-----------	------	----	--------	--------	----

报价明细表 (七叉镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸：25*15*1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式，承压框架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p>	套	1	319744	319744	

报价明细表 (七叉镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p>	套	1	124900	124900	

报价明细表 (七叉镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。					
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏，根据 GBJ133-90 标准，照度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	14988	14988	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 ≥ 50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张，救生杆 2 个，急救板 1 套，救生圈 2 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置一侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m ² 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	117506	117506	
10	钢结构看台	设置一侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 150 座。	套	1	69944	69944	

报价明细表 (七叉镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机, 全户外广角枪机, 焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器, 嵌入式 LINUX 操作系统, 1 路线性音频输出, 与语音对讲复用, 音频压缩标准 G.711A, 8 路高清视频输出, 1 路 VGA 输出, 1 路 HDMI 输出, 8 路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口, 3 路告警输出, 继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口, 解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K。 监控大屏幕, 逐行扫描全高清屏幕, 直下式背光, 刷屏率 60HZ, 安卓系统, 带网络接口和 HDMI 接口, 配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘, 3.5 英寸, 5400rpm, 64MB 缓存, 支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。	套	1	7995	7995	
12	安装费	安装费总价: 106387 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

七叉镇中心学校附属工程（土建）费报价合计为：434408 元

七叉镇中心学校报价总计

七叉镇中心学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1298595 元

报价明细表 (叉河镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸: 25*15*1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式, 承压框架紧固件链接, 热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈, 池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽, 采用热镀锌钢结构材料一次成型, 保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成, 通过热镀锌防腐处理, 保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材, 表面包胶, 厚度 25mm。承力结构合理, 无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩, 采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型, 壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用, 随时可以打开清洗, 不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材, 厚度 30mm, 承力结构合理。适用于室外, 符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构, 立管直径 25mm, 防腐防锈喷塑处理, 护栏高度 1100mm, 方便多次安装拆卸, 安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型, 厚度 3mm, 扶手边缘采用弧形设计, 扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材, 适用于室外, 符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成, 热镀锌处理, 具有抗老化、耐候性强、强度高的特点, 美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质), 性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用, 安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质, 室内外通用, 无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成, 热镀锌防腐处理, 并以预埋件形式在浇注混凝土</p>	套	1	319744	319744	

报价明细表 (叉河镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯 (PE) 材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套 (流量不小于 45L/H)，100L 的加药桶 3 只，自动水质检测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。</p>	套	1	124900	124900	
3	照明系统	<p>整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏，根据 GBJ133-90 标准，照明度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间</p>	套	1	14988	14988	

报价明细表 (叉河镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。					
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 ≥ 50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张，救生杆 2 个，急救板 1 套，救生圈 2 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置两侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/㎡的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	235016	235016	
10	钢结构看台	设置两侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 300 座。	套	1	139888	139888	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器，嵌入式 LINUX 操作系统，1 路线性音频输出，与语音对讲复用，音频压缩标准 G.711A，8 路高清视频输出，1 路 VGA 输出，1 路 HDMI 输出，8 路报警输	套	1	7995	7995	

报价明细表 (叉河镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		入、低电平有效,绿色接线柱接口,3路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 182570 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

叉河镇中心学校附属工程（土建）费报价合计为：479092 元

叉河镇中心学校报价总计

叉河镇中心学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1606916 元

报价明细表 (十月田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	内径尺寸: 25*15*1.2 米 (1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式,承压框	套	1	319744	319744	

报价明细表 (十月田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，要求安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p>					

报价明细表 (十月田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。</p>	套	1	124900	124900	

报价明细表 (十月田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏，根据 GBJ133-90 标准，照明度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	14988	14988	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量≥50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张，救生杆 2 个，急救板 1 套，救生圈 2 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置一侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m ² 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	117506	117506	
10	钢结构看台	设置一侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 150 座。	套	1	69944	69944	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。	套	1	7995	7995	

报价明细表 (十月田学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		工业级嵌入式微控制器,嵌入式 LINUX 操作系统,1 路线性音频输出,与语音对讲复用,音频压缩标准 G.711A,8 路高清视频输出,1 路 VGA 输出,1 路 HDMI 输出,8 路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口,3 路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 119537 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

十月田学校附属工程（土建）费报价合计为：1352875 元

十月田学校报价总计

十月田学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：2230212 元

报价明细表 (乌烈镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
----	------	-----------	------	----	--------	--------	----

报价明细表 (乌烈镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸：25*15*1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式，承压框架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜 (PVC 材质)，性能必须符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，要求安全、防滑、柔韧性</p>	套	1	319744	319744	

报价明细表 (乌烈镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，要求无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯 (PE) 材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置必须有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 3 台，7.5HP 水泵 2 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p>	套	1	124900	124900	

报价明细表 (乌烈镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		(5) 所有进出水管设置管道支架,符合标准。 (6) 水处理间的配电采用电缆线管,确保安全。					
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明,泳区内配置 400w 节能投光灯 6 盏,根据 GBJ133-90 标准,照明度应保证在 200-500 勒克斯范围,灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯,合理调节亮度,达到最佳效果。	套	1	14988	14988	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱,设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱,并保证 380V 动力电缆能满足用电量 \geq 50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜: 2000 \times 1130 \times 500mm,每门宽度 330mm、每门长度 460mm;每组 12 门,共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳: 2000 \times 456 \times 400mm,凳面 PVC 材质,凳脚 ABS 材质;4 张。	套	1	42766	42766	
6	泳道线	25 米 \times \varnothing 120mm,球内浮子采用 PE 发泡,发泡为闭孔型,孔倍率为 40%、材质:聚乙烯,钢丝绳材质 304,粗 3.2mm,含紧线器、S 勾。	条	5	1000	5000	
7	救生设备	救生椅 2 张,救生杆 2 个,急救板 1 套,救生圈 2 个,急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套,捞网 1 套,吸盘 1 套,推杆 1 套,吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置一侧雨棚,长 28 米,宽 7 米;立柱基础深度 1.2 米,长 1.2 米,宽 1.2 米,5 个;膜棚柱使用材料为 φ 219 \times 6 无缝钢管,5 根;膜棚横梁使用材料为 H 型钢,张拉膜使用克重不小于 1150g/ m^2 的膜材,膜材质保期为 15 年。	套	1	117506	117506	
10	钢结构看台	设置一侧看台,长 28 米,宽 1.8 米;三级看台,采用分段式设计,全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅,由 HDPE 塑料吹塑成型,座椅	套	1	69944	69944	

报价明细表 (乌烈镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		数量不少于 150 座。					
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机, 全户外广角枪机, 焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器, 嵌入式 LINUX 操作系统, 1 路线性音频输出, 与语音对讲复用, 音频压缩标准 G.711A, 8 路高清视频输出, 1 路 VGA 输出, 1 路 HDMI 输出, 8 路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口, 3 路告警输出, 继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口, 解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K。 监控大屏幕, 逐行扫描全高清屏幕, 直下式背光, 刷屏率 60HZ, 安卓系统, 带网络接口和 HDMI 接口, 配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘, 3.5 英寸, 5400rpm, 64MB 缓存, 支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。	套	1	7995	7995	
12	安装费	安装费总价: 156319 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

乌烈镇中心学校附属工程（土建）费报价合计为：589638 元

乌烈镇中心学校报价总计

乌烈镇中心学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1503757 元

报价明细表 (昌化镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸：25*21*1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式，承压框架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p>	套	1	369704	369704	

报价明细表 (昌化镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 4 台，7.5HP 水泵 3 台，自动加药装置 3 套（流量不小于 45L/H），100L 的加药桶 3 只，自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间：管道连接顺畅合理，便于操作，所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管，并有足够的装拆点，装拆点不胶接或焊接，采用法兰连接或活接，保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道，以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有的遮挡，防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好，保证水处理间无刺激的药味，电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架，符合标准。</p> <p>(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。</p>	套	1	153877	153877	

报价明细表 (昌化镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 10 盏，根据 GBJ133-90 标准，照明度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	24980	24980	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 ≥ 50KW。	套	1	18985	18985	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 16 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；4 张。	套	1	42765	42765	
6	泳道线	25 米×∅120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	9	1000	9000	
7	救生设备	救生椅 4 张，救生杆 4 个，急救板 1 套，救生圈 4 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	17986	17986	
8	清洁设备	池刷 1 套，捞网 1 套，吸盘 1 套，推杆 1 套，吸管 1 套。	套	1	17986	17986	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置两侧雨棚，长 28 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，5 个；膜棚柱使用材料为∅219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m ² 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	235005	235005	
10	钢结构看台	设置两侧看台，长 28 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 300 座。	套	1	139888	139888	
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机，全户外广角枪机，焦距 3.6mm。	套	1	11990	11990	

报价明细表 (昌化镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		工业级嵌入式微控制器,嵌入式 LINUX 操作系统,1 路线性音频输出,与语音对讲复用,音频压缩标准 G.711A,8 路高清视频输出,1 路 VGA 输出,1 路 HDMI 输出,8 路报警输入、低电平有效,绿色接线柱接口,3 路告警输出,继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口,解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K. 监控大屏幕,逐行扫描全高清屏幕,直下式背光,刷屏率 60HZ,安卓系统,带网络接口和 HDMI 接口,配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘,3.5 英寸,5400rpm,64MB 缓存,支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。					
12	安装费	安装费总价: 92941 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

昌化镇中心学校附属工程（土建）费报价合计为：631341 元

昌化镇中心学校报价总计

昌化镇中心学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为：1766448 元

报价明细表 (海尾镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
----	------	-----------	------	----	--------	--------	----

报价明细表 (海尾镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	池体系统	<p>内径尺寸：长 50m×宽 25m≥深 1.2 米</p> <p>(1) 所有池体结构的钢材采用有 10#槽钢和 5#、6#角钢组成框架结构组装式，承压框架紧固件链接，热镀锌防腐处理。保证 15 年不生锈，池体永不变形。</p> <p>(2) 配有溢水槽，采用热镀锌钢结构材料一次成型，保证使用寿命 15 年以上。</p> <p>(3) 走道承重梁采用钢结构制成，通过热镀锌防腐处理，保证 15 年不生锈、不变形。</p> <p>(4) 走道平台采用塑木板材，表面包胶，厚度 25mm。承力结构合理，无锐角、无毛刺。</p> <p>(5) 泳池溢水格栅四个转角处配有安全装置—溢水槽角罩，采用 ABS 工程塑料通过模具一体成型，壁厚 4.5mm。安全、美观、防滑、耐用，随时可以打开清洗，不存在任何安全隐患。</p> <p>(6) 内围板采用食品级、耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，厚度 30mm，承力结构合理。适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。无锐角、无毛刺。</p> <p>(7) 安全护栏立柱、立管采用钢结构，立管直径 25mm，防腐防锈喷塑处理，护栏高度 1100mm，方便多次安装拆卸，安全、美观。护栏扶手采用 pvc 塑料一体成型，厚度 3mm，扶手边缘采用弧形设计，扶手间与转角处采用 ABS 模压件顺滑连接。无锐角、无毛刺。</p> <p>(8) 外围板采用抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，符合国家标准 GB/T 28935-2012。</p> <p>(9) 主楼梯采用轧花钢板预制而成，热镀锌处理，具有抗老化、耐候性强、强度高的特点，美观大方。</p> <p>(10) 池体胶膜采用专用泳池胶膜(PVC 材质)，性能符合国家标准 GB/T28395-2012。</p> <p>(11) 溢水槽格栅采用抗老化改性 ABS 材质。室内外通用，安全、防滑、柔韧性好、强度高、抗腐蚀。</p>	套	1	649480	649480	

报价明细表 (海尾镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		<p>(12) 外围装饰条采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 材质，室内外通用，无锐角、强度高、抗腐蚀。</p> <p>(13) 池体固定装置采用钢结构制成，热镀锌防腐处理，并以预埋件形式在浇注混凝土场地时一次预埋，保证每只框架有一组固定件，安装时通过压板及螺丝将框架固定在预埋件上。保证 15 年不生锈、不变形，不破坏自身的结构和原有场地，不焊接（焊接会破坏池体零部件表面的热镀锌面层）。</p> <p>(14) 池底胶膜保护垫采用聚乙烯（PE）材质发泡而成，具有良好的绕性及韧性。</p> <p>(15) 胶膜扣条采用 PVC 塑料一体成型，壁厚 5mm，中心承重面厚度 12mm。内藏式螺栓固定。安全、坚固、美观。</p> <p>(16) 在池边扣条上安装软性无毒橡胶条，具有良好的撞击缓冲性，保护学生安全，以防意外碰撞受伤。</p> <p>(17) 踢脚线采用耐候、高强度特制、抗老化改性 PVC 板材，适用于室外，安全、坚固、美观。</p>					
2	水处理系统	<p>(1) 水处理设备配置有循环水泵、高效过滤器、全自动投药消毒系统、水质自动监测系统、管道系统及电控系统组成。水处理设备选型和管道设计保证池水每 4 小时循环一次。其中φ1200 沙缸 10 台,7.5HP 水泵 6 台,自动加药装置 3 套(流量不小于 45L/H),100L 的加药桶 3 只,自动水质监测仪 1 台。</p> <p>(2) 水处理间: 管道连接顺畅合理,便于操作,所有连接管道采用高强度 PVC 塑料管,并有足够的装拆点,装拆点不胶接或焊接,采用法兰连接或活接,保证多次拆装完好。</p> <p>(3) 池体框架设置维修人员能进出的通道,以便维护检修。</p> <p>(4) 水处理设备须有必要的遮挡,防止日晒雨淋对水处理设备造成损坏。水处理间通风情况良好,保证水处理间无刺激的药味,电机产生热量的易于散发。</p> <p>(5) 所有进出水管设置管道支架,符合标准。</p>	套	1	180855	180855	

报价明细表 (海尾镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
		(6) 水处理间的配电采用电缆线管，确保安全。					
3	照明系统	整体设施内配置足够的照明，泳区内配置 400w 节能投光灯 12 盏，根据 GBJ133-90 标准，照度应保证在 200-500 勒克斯范围，灯架安装位置合理。根据需要可进行间隔打开或全部打开照明灯，合理调节亮度，达到最佳效果。	套	1	17986	17986	
4	配电系统	(1) 设置中央控制箱，设有安全漏电保护装置。 (2) 配电的用电由校方负责接入泳池配电箱，并保证 380V 动力电缆能满足用电量 \geq 50KW。	套	1	26980	26980	
5	更衣设备	(1) 更衣柜：2000×1130×500mm，每门宽度 330mm、每门长度 460mm；每组 12 门，共 42 组。配机械锁和字牌表带。 (2) 更衣凳：2000×456×400mm，凳面 PVC 材质，凳脚 ABS 材质；10 张。	套	1	106715	106715	
6	泳道线	50 米× \varnothing 120mm，球内浮子采用 PE 发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为 40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质 304，粗 3.2mm，含紧线器、S 勾。	条	9	2000	18000	
7	救生设备	救生椅 6 张，救生杆 6 个，急救板 1 套，救生圈 6 个，急救箱 1 个、浮漂 1 个。	套	1	27978	27978	
8	清洁设备	池刷 2 套，捞网 2 套，吸盘 2 套，推杆 2 套，吸管 2 套。	套	1	27978	27978	
9	钢结构膜顶遮阳遮雨棚	设置一侧雨棚，长 53 米，宽 7 米；立柱基础深度 1.2 米，长 1.2 米，宽 1.2 米，10 个；膜棚柱使用材料为 \varnothing 219×6 无缝钢管，5 根；膜棚横梁使用材料为 H 型钢，张拉膜使用克重不小于 1150g/ m^2 的膜材，膜材质保期为 15 年。	套	1	222413	222413	
10	钢结构看台	设置一侧看台，长 53 米，宽 1.8 米；三级看台，采用分段式设计，全部采用钢结构在工厂预制并通过热镀锌处理。看台上配有专用看台椅，由 HDPE 塑料吹塑成型，座椅数量不少于 600 座。	套	1	132394	132394	

报价明细表 (海尾镇中心学校)

第一部分：拆装式泳池设备报价明细

序号	货物名称	规格型号或技术参数	计量单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
11	监控系统	200 万像素高清网络摄像机, 全户外广角枪机, 焦距 3.6mm。 工业级嵌入式微控制器, 嵌入式 LINUX 操作系统, 1 路线性音频输出, 与语音对讲复用, 音频压缩标准 G.711A, 8 路高清视频输出, 1 路 VGA 输出, 1 路 HDMI 输出, 8 路报警输入、低电平有效, 绿色接线柱接口, 3 路告警输出, 继电器触点 (1A@24VDC), NO、NC 可编程、绿色接线柱接口, 解码类型 D1(704×576)、720P、1080P、3MP、5MP、4K。 监控大屏幕, 逐行扫描全高清屏幕, 直下式背光, 刷屏率 60HZ, 安卓系统, 带网络接口和 HDMI 接口, 配备壁装或吊装支架。 4T 监控专用硬盘, 3.5 英寸, 5400rpm, 64MB 缓存, 支持多达 180TB/年的工作负载评级和 24 小时*365 天的全年不间断工作强度。	套	1	14988	14988	
12	安装费	安装费总价: 193457 元					

第二部分：附属工程（土建）费报价

海尾镇中心学校附属工程（土建）费报价合计为： 988795 元

海尾镇中心学校报价总计

海尾镇中心学校拆装式游泳池及其配套设施报价总计为： 2608019 元