

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1土石方工程		
1.2	2砌筑工程		
1.3	3混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	4金属结构工程		
1.5	5门窗工程		
1.6	6楼地面装饰工程		
1.7	7踢脚		
1.8	8天棚工程		
1.9	9墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	10其他		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	226.56			
2	010101002001	挖一般土方	1. 机械挖土方 2. 挖土深度：2m以内 2. 土壤类别：一、二类土	m3	153.74			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求： ≥ 0.94 2. 填方材料品种：原土回填	m3	84.84			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑 3. 运输工具采用15t以内自卸汽车	m3	68.89			
2		砌筑工程						
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B05 2. 墙体类型：蒸压加气混凝土砌块外墙200mm，强度等级不低于A5.0 3. 砂浆强度等级：加砌块专用砂浆	m3	13.85			
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：B05 2. 墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙100mm，强度等级不低于A5.0 3. 砂浆强度等级：加砌块专用砂浆	m3	13.63			
3		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 输送方式：采用泵车输送	m3	12.38			
8	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 输送方式：采用泵车	m3	31.75			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			输送					
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送方式: 采用泵车输送	m3	9.81			
10	010502001001	矩形柱 (基础柱)	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 输送方式: 采用泵车输送	m3	3.43			
11	040601021001	钢柱护脚	1. 部位: 钢柱护脚 2. 混凝土强度等级: C15 细石砼	m3	1.94			
12	040601021002	钢柱底细石砼	1. 部位: 钢柱底 2. 混凝土强度等级: C35 无收缩细石砼	m3	0.36			
13	080401004001	卫生间反坎	1. 200mm高C20现浇细石混凝土条带	m3	1.77			
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径=12mm	t	0.9			
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径=20mm	t	1.337			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HPB400以内 直径=6mm	t	0.064			
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径=8mm	t	0.285			
18	010502002001	构造柱、门包框	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 构造柱、门包框	m3	2.15			
19	010503004001	砌体墙压顶梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 部位: 砌体墙压顶梁	m3	4.62			
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	0.05			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 部位:门窗过梁					
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 部位: 砌体墙构造柱、门包框、砌体墙压顶梁 2. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 钢筋直径=12mm	t	0.818			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 部位: 砌体墙构造柱、门包框、砌体墙压顶梁 2. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径=6mm	t	0.153			
4		金属结构工程						
23	010516002001	预埋铁螺栓	1. 钢材种类:预埋铁件(钢柱柱脚基础预埋螺栓M24锚栓) 材质Q235B 2. 规格:详图纸 (G-03锚栓详图)	t	0.059			
24	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:详图纸 (G-03钢柱平面布置图 钢柱脚节点详图) 3. 工作内容:制作安装	t	0.489			
25	010603002001	墙空腹钢柱	1. 柱类型:空腹钢柱 2. 钢材品种、规格:口200*200*6*6 材质Q235B 3. 运输距离:投标人自行考虑	t	1.965			
26	010604001001	屋面空腹钢梁	1. 柱类型:空腹钢梁 2. 钢材品种、规格:口200*150*6*6 材质Q235B 3. 运输距离:投标人自行考虑	t	5.455			
27	010606002001	屋面、墙面钢檩条	1. 柱类型:空腹钢檩条 2. 钢材品种、规格:口150*100*3*3 材质	t	6.457			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			Q235B 3. 运输距离: 投标人自行考虑					
28	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: 拉杆 2. 构件类型: L50*4 Q235B 3. 运输距离: 投标人自行考虑	t	0.043			
29	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 金属面油漆 2. 防护材料种类: 腐蚀性等级IV级 3. 油漆种类及遍数和: 构件表面除锈等级为Sa2.5级; 环氧富锌底漆2遍涂层厚度70 μm, 环氧云铁中间漆1遍, 涂层厚度60 μm, 聚氨酯面漆2遍, 涂层厚度70 μm, 涂层总厚不小于200 μm。	m2	283.75			
30	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢柱 2. 防火等级要求: 二级 3. 涂料品种、喷刷遍数: 非膨胀型防火涂料, 厚度不小于40mm, 耐火极限不应小于2.5小时	m2	42.77			
31	011407005002	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 钢梁 2. 防火等级要求: 二级 3. 涂料品种、喷刷遍数: 非膨胀型防火涂料, 厚度不小于20mm, 耐火极限不应小于1.5小时	m2	118.99			
32	010605001001	彩钢板屋面	1. 彩钢岩棉夹心板屋面 (0.8mm彩钢板+岩棉+0.8mm彩钢板)	m2	278.43			
33	010605002001	彩钢板墙板	1. 彩钢岩棉夹心墙面板 (0.6mm彩钢板+岩棉+0.6彩钢板) 2. 部位: 标高0.600m以上外墙及内墙彩钢岩棉	m2	220.29			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项
目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			夹芯墙面板					
34	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 镀锌板檐沟 2. 檐口做法:06J925-2(2/26)	m	72			
35	010607003001	钢雨篷	1. 雨篷屋面压型钢板 2. 雨棚做法: 06J925-2(1/70)	m2	23.33			
5		门窗工程						
36	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 推拉窗C1809 2. 框、扇材质: 单向透视玻璃塑钢窗	m2	22.68			
37	010807004001	金属纱窗	1. 窗代号及框的外围尺寸: C0909 2. 窗纱材料品种、规格: 单玻带纱窗	m2	11.34			
38	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 按图示尺寸 2. 门框、扇材质: 钢塑门	m2	18.9			
6		楼地面装饰工程						
39	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 素土夯实 2. 80厚C15混凝土 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 40厚C20细石混凝土随打随抹光	m2	47.7			
40	011102003001	块料楼地面	1. 素土夯实 2. 80厚C15混凝土 3. 素水泥浆一遍 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平层抹平 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料 6. 20厚1:3水泥砂浆找平 7. 5厚1:1水泥砂浆结合层 8. 5~8厚陶瓷锦砖铺实拍平, 水泥浆擦缝	m2	181.04			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7		踢脚						
41	011105003001	块料踢脚线	1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 17厚2: 1: 8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 3`4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8`10厚面砖, 水泥浆擦缝 5. 部位: 内墙踢脚 H=100mm	m2	8.77			
42	011204003001	块料墙面	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 3. 3`4厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 3`4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 部位: 外墙海蓝色墙裙 H=900mm 6. 参照15ZJ001-裙9	m2	66.1			
8		天棚工程						
43	011302001001	铝合金方形板吊顶	1. 配套金属龙骨 2. 铝合金方形板, 规格500*500	m2	85.25			
9		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9.1		内墙						
44	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20厚1: 3水泥砂浆	m2	397.35			
45	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙面喷刷涂料二遍	m2	248.93			
10		其他						
46	011107002001	块料台阶面	1. 素土夯实 2. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土 3. 100厚C15混凝土 4. 台阶面砖 5. 防滑条	m2	3			
47	010507001001	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚1: 7灰土 3. 80厚C20混凝土	m2	4.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	011702029001	散水	1. 素土夯实 2. 60厚中砂垫层 3. 60厚C15混凝土 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光	m ²	58.8			
49	040402016001	盖板暗沟	1. 素土夯实 2. 60厚河砂垫层 3. 砌扇砖 4. 20厚1: 2.5水泥砂浆粉面 5. 50厚盖板	m	37.7			
50	020206010001	水槽沟盖	1. 多格盖板 2. 安装部位：地面水槽处 3. 详见设计图纸	m	18			
51	011210005001	成品隔断	1. 成品卫生间隔断 2. 详见设计图纸	m ²	84.16			
		措施项目						
52	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：框架结构 2. 檐口高度：3m	m ²	226.56			
53	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：1. 垫层模板	m ²	33.06			
54	011702001001	基础	1. 基础类型：独立基础模板	m ²	58.56			
55	011702005001	基础梁	1. 类型：基础梁模板	m ²	96.96			
56	011702002001	矩形柱（基础柱模板）	1. 类型：矩形柱模板	m ²	24.35			
57	011702025001	其他现浇构件（柱脚抗剪力处）	1. 构件类型：钢护脚模板	m ²	12.18			
58	011702008001	卫生间反坎	1. 构件类型：反坎模板	m ²	22.78			
59	011702008002	砌体墙压顶梁	1. 构件类型：砌体墙压顶梁模板	m ²	62.84			
60	011702009001	过梁	1. 构件类型：过梁模板	m ²	1.39			
61	011702003001	构造柱、门包框	1. 构件类型：构造柱、门包框模板	m ²	28.86			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位：元

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

单位：元

工程名称：辅助用房钢结构工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：辅助用房钢结构工程
标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

(清-表3)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	1场外辅装		
1.2	2泳池结构		
1.3	3围墙		
1.4	4化粪池		
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费		
五	税金		
	招标控制价合计=一+二+三+四+五		

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		场外铺装						
1	011102003001	块料楼地面	1. 素土夯实 (压实系数 ≥ 0.95) 2. 300厚天然级配砂石垫层 (压实系数 ≥ 0.95) 3. 150厚C25混凝土 4. 彩色图案防滑地砖400*400*10	m2	482.9			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:暂按5km考虑	m3	362.6			
3	010103001002	回填土	1. 密实度要求: ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填	m3	119.65			
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 运输工具采用15t以内自卸汽车	m3	242.95			
2		泳池结构						
2.1		土石方工程						
5	010101001001	平整场地	1. 原素土夯实 (压实系数 ≥ 0.95)	m2	1272			
6	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 弃土运距:投标人自行考虑	m3	364.82			
7	010103001003	回填土	1. 密实度要求: ≥ 0.94 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5.57			
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人自行考虑 3. 运输工具采用15t以内自卸汽车	m3	359.25			
2.2		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010404001001	碎石垫层	1. 150厚碎石垫层 (压实	m3	195.44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			系数≥0.95)					
10	040303001001	混凝土垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	130.3			
11	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30(S6)	m3	254.4			
12	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	44.88			
13	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30厚 2. 砂浆种类及配合比:1:2水泥砂浆	m2	1272			
	2.3	其他						
14	031203003001	玻璃钢浸脚池	1. 成品玻璃钢浸脚池	m2	12.18			
15	040205012001	安全护栏	1. 类型:安全护栏 2. 规格、型号:高1.2米 钢结构安全护栏 3. 详见设计图纸	m	156			
16	011503001001	楼梯栏杆	1. 类型:楼梯栏杆 2. 规格、型号:高0.9米 钢结构楼梯栏杆 3. 详见设计图纸	m	6			
17	011104002001	防腐塑木板	1. 防腐塑木板 2. 颜色及类型由甲方选用	m2	165			
18	010606008001	钢梯	1、钢梯制作、安装 爬式 2、做法: 10S605 (1/106)	t	0.48			
19	01B001	池体系统	1. 池体系统材料费, 包含: 槽钢框架、走道承重梁、连接角钢、连接直角及连接立柱、溢水槽、溢水转角、溢水压条、250mm溢水格栅、泳池专用胶膜、池底胶膜垫、泳池专用外围板、泳池专用内围板、上下泳池楼梯、游泳池平衡装置、连接螺丝	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	01B002	电动遮阳雨篷	1、电动遮阳雨篷，由专业设计并安装	100m ²	1290			
21	01B003	泳道线	1、50米×Φ150mm，球内浮子采用PE发泡，发泡为闭孔型，孔倍率为40%、材质：聚乙烯，钢丝绳材质304，粗3.2mm，含紧线器、S勾	项	9			
22	01B004	救生椅	1、高度为190cm、宽度92cm、管径38mm，304不锈钢材质。椅面采用ABS进口材料制成，防水防晒防辐射	项	6			
23	01B007	救生杆	1、具有：高强度、高韧性、能伸缩、重量轻、无毒性、携带方便等特点。 主要技术参数： 长度4.3米，大头4.3厘米，小头2.0厘米。能拉动水中120KG物体。	个	6			
24	01B008	急救板	1、长：1800mm宽：450mm，内部PE发泡处理，增加排水量，可载人于水上漂浮、承重：150KG、可配合头部固定器使用。	套	1			
25	01B009	救生圈	1、耐高低温，无皱缩、破裂、膨胀、分解，表面无凹凸、无开裂。 尺寸：内径：440mm，外径：720mm，厚度：105mm，实芯外包白兰布。	个	6			
26	01B010	急救箱	1、外箱材质：铝板/铝合金 尺寸：320×200×200mm 肩背/手提式、绿色 含普通急救药品	个	1			
27	01B011	池刷	1、10寸	套	2			
28	01B005	捞网	1、规格：390×370mm、加强型网框网布一次成型、网框主体与手柄	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			连接采用16支加强筋进行结构加强。					
29	01B006	吸盘	1、规格：360×190mm、塑料加重吸污头，带有锌合金手柄、聚氨酯料滚珠轮子、ABS吸污管转换接头。	套	2			
30	01B012	推杆	1、铝合金伸缩杆、可配合池刷、捞网、吸盘使用。	套	2			
31	01B013	吸管	1. 采用耐腐蚀、抗紫外线的EVA高强度材质制造而成，加厚双层设计，抗压抗扭力强。	套	2			
32	01B014	更衣柜	1. 更衣柜：2000×1130×500mm 2. 每门宽度330mm、每门长度460mm	门	500			
33	01B015	更衣凳	1. 2000×456×400mm，凳面PVC材质，凳脚ABS材质。	张	10			
3		围墙						
34	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 弃土运距：投标人自行考虑	m3	44.4			
35	010103001001	回填方	1. 密实度要求：≥0.94 2. 填方材料品种：原土回填	m3	37.3			
36	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	7.1			
37	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	7.1			
38	060212010001	预埋件安装	1. 200*200*8，配Φ12L300	t	0.241			
39	070111006001	围网	1. 围护材料品种、规格：φ70立柱、φ60钢管横梁、φ3.6包塑网眼围网	m2	439.15			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位：元

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费						
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3				
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68				默认的安责险费率是按设置最优，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费						
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05				
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

单位：元

工程名称：室外土建及泳池工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61				
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：室外土建及泳池工程
标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部 分项定额机上人工费+单 价措施定额机上人工费)* 0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目						
1		电气工程						
1.1		防雷接地						
1	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下 3. 规格: 结构体两根主筋 (大于Φ16) 4. 断接卡子制作安装	m	17.46			
2	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: 12mm 4. 安装形式: 沿折板支架敷设 5. 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	115.33			
3	030409002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 基础及地圈梁内钢筋 网组成环形接地装置 3. 规格: 地圈梁内钢筋、热镀锌扁钢25mm×4mm 4. 安装部位: 配套用房及游泳池接地 5. 安装形式: 按设计图纸及相关规范	m	573.55			
4	030404032001	局部等电位接地专用端子箱	1. 名称: 局部等电位接地专用端子箱 (含接线) 2. 安装部位: 卫生间	台	2			
5	030409008002	总等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位端子箱、测试板 2. 材质: 紫铜板 3. 规格: 按设计要求	台	1			
6	030409001001	接地极	1. 名称: 垂直接地极 2. 材质: 50mm×50mm镀锌角钢 3. 规格: L=2500mm 4. 土质: 普通土 5. 基础接地形式: 垂直接地体, 埋深1米	根	36			
7	030409001002	接地极	1. 名称: 水平接地极	根	6			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 材质:40mm×4mm镀锌扁钢 3. 规格:L=1.2m 4. 土质:普通土 5. 基础接地形式:水平接地体,埋深1米					
8	030409008001	接地测试点	1. 名称:接地测试板安装 2. 材质:普通钢板 3. 规格:100×200×10	块	2			
9	030414011001	接地装置	1. 防雷接地系统调试	系统	1			
	1.2	弱电						
	1.2.1	监控系统						
10	030501012002	矩阵切换/控制主机	1. 名称:矩阵切换/控制主机 2. 其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求	台	1			
11	030501003001	主控键盘	1. 名称:主控键盘 2. 其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求	台	1			
12	030501004001	硬盘录象机	1. 名称:硬盘录象机 2. 其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求	台	1			
13	030507014001	20寸液晶监控显示屏	1. 名称:20寸液晶监控显示屏 2. 规格:按设计要求	台	1			
14	030507008001	网络枪式摄像机	1. 名称:网络枪式摄像机 2. 安装方式:墙壁安装,含配套专用支架 3. 其他:满足图纸、设计文件及其他相关规范要求	台	10			
15	030411001014	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求或相关规范	m	144.76			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030502005001	工程监控专用超5类网线	1. 名称:工程监控专用超5类网线 2. 规格:监控超五类 3. 敷设方式:按设计图纸或相关规范	m	144.76			
17	030411004009	工程电源线	1. 名称:工程电源线 2. 规格:2*1.0	m	144.76			
18	030507018001	监控系统调试	1. 系统内容:监控系统调试	系统	1			
	1.2.2	综合布线系统						
19	030411001012	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地敷设	m	15			
20	030411001015	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求或相关规范	m	14.24			
21	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数铜缆 2. 线缆对数:5对 3. 敷设方式:穿管敷设	m	5.42			
22	030502007001	光纤	1. 名称:光纤 2. 敷设方式:穿管敷设	m	5.42			
23	030502001001	配线柜	1. 名称:配线柜 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	台	1			
24	030502010001	配线架	1. 名称:配线架 2. 配线柜内: 3. 容量:按设计图纸及相关规范	个	1			
25	030502010002	配线架	1. 名称:模块式配线架 2. 规格:按设计图纸及相关规范	个	1			
26	030502010003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:按设计图纸及相关规范	个	1			
27	030501012001	交换机	1. 名称:交换机	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 层数:1层					
28	030411004008	配线	1. 名称:网线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:UTP5E-4P	m	38.36			
29	030502012001	单口语音点	1. 名称:单口语音点 2. 安装方式:嵌墙暗装,距地 0.3m	个	4			
30	030502012002	1口数据点	1. 名称:1口数据点 2. 安装方式:嵌墙暗装,距地 0.3m	个	4			
31	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒	个	8			
32	030413002004	凿 (压) 槽	1. 名称:凿槽	m	4.5			
	1.3	强电						
33	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:按系统图定制 非标箱 IP65 4. 接线端子材质、规格: 2.5 mm ² 、4mm ² 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5 mm ² 、4mm ² 6. 安装方式:嵌墙安装,据地1.5m	台	1			
34	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AP 3. 规格:按系统图定制 非标箱 IP65 4. 接线端子材质、规格: 按设计要求 5. 端子板外部接线材质、规格:按设计要求 6. 安装方式:嵌墙安装,据地1.5m	台	1			
35	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:4*25 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管敷设	m	120			
36	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆	m	24.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项
目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号:YJV 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:穿管敷设					
37	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV22-4*25 3. 规格:25mm ² 4. 材质、类型:铜芯	个	1			
38	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:YJV-5*16 3. 规格:16mm ² 4. 材质、类型:铜芯	个	2			
39	030411001007	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN65 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:按设计要求或相关规范	m	5.2			
40	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地敷设 5. 接地要求:按设计要求或相关规范	m	22.42			
41	030411001009	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求或相关规范	m	25.02			
42	030411001010	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求或相关规范	m	65.13			
43	030411001013	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 材质:PC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配 5. 接地要求:按设计要求	m	111.26			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			或相关规范					
44	030411004005	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	240.26			
45	030411004006	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:NHBV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	75.06			
46	030411004007	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯	m	61.26			
47	030412001001	场地照明灯	1. 名称:场地照明灯 2. 型号:Ivp400W	套	12			
48	030412005001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:T8电子镇流器 2X36W, 三基色 3. 安装形式:吸顶安装	套	10			
49	030412001002	防水吸顶灯	1. 名称:防水吸顶灯 2. 型号:LED 1X12W 3. 类型:吸顶安装	套	22			
50	030412001003	DC36V消防应急灯	1. 名称:DC36V消防应急灯 2. 型号:LED 2X2W, 自带电池, 带不燃保护罩, 防护等级:IP65 3. 类型:挂墙装高2.5米	套	4			
51	030404033001	排气扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:详见设计图纸 3. 安装方式:详见设计图纸	台	6			
52	030404034001	双联开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:嵌墙暗装, 距地 1.3m	个	1			
53	030404034002	三联开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:10A 250V	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 安装方式：嵌墙暗装，距地 1.3m					
54	030404034003	四联开关	1. 名称：四联开关 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙暗装，距地 1.3m	个	2			
55	030404035001	带保护接点暗装插座	1. 名称：两极三相单相安全型 2. 规格：10A 250V 3. 安装方式：嵌墙暗装，距地 0.3m	个	4			
56	030404035002	空调挂机插座	1. 名称：三相单相安全型 2. 规格：16A 250V 3. 安装方式：嵌墙暗装，距地2m	个	1			
57	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒	个	54			
58	040804004001	开关盒	1. 名称：开关盒	个	13			
59	030413002003	凿 (压) 槽	1. 名称：凿 (压) 槽	m	13.9			
60	040807002001	送配电装置系统调试	1. 名称：送配电装置系统调试 2. 型号： 3. 电压 (kV) :1KV	系统	1			
	2	给排水工程						
	2.1	给水						
61	031001007003	复合管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨架增强复合塑料管 DN100 4. 连接形式：电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求消毒、冲洗	m	88.12			
62	031001006020	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN32 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗	m	19.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项
目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计要求：按设计要求消毒、冲洗, 1.00MPa					
63	031001006021	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN25 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求消毒、冲洗, 1.00MPa	m	51.35			
64	031001006022	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN20 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求消毒、冲洗, 1.00MPa	m	52.4			
65	031001006023	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R DN15 1.0MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求消毒、冲洗, 1.00MPa	m	3.14			
66	031003003004	止回阀	1. 类型：止回阀 2. 材质：详见设计说明 3. 规格、压力等级：De200 4. 连接形式：法兰连接	个	2			
67	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外)：室外 2. 型号、规格：DN100 3. 连接形式：法兰连接	组	2			
68	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 规格、压力等级：DN50 4. 连接形式：螺纹连接	个	1			
69	031003001006	闸阀DN100	1. 类型：闸阀 2. 材质：详见设计图纸 3. 规格、压力等级：	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项
目

工程名称：安装工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN100 4. 连接形式: 螺纹连接					
70	031004010002	淋浴器	1. 材质、规格: DN15 2. 组装形式: 包括全套五金配件 卫生洁具品牌及型号见装修设计	套	16			
71	031004003002	洗脸盆	1. 材质: 陶制 2. 规格、类型: 台式洗脸盆 3. 组装形式: 包括全套五金配件 卫生洁具品牌及型号见装修设计	组	2			
72	031004006003	大便器	1. 材质: 陶制 2. 规格、类型: 坐式大便器 3. 组装形式: 包括全套五金配件 卫生洁具品牌及型号见装修设计	组	2			
73	031004007002	小便器	1. 材质: 陶制 2. 规格、类型: 小便器 3. 组装形式: 包括全套五金配件 卫生洁具品牌及型号见装修设计	组	2			
74	031004006004	大便器	1. 材质: 陶制 2. 规格、类型: 蹲式大便器 3. 组装形式: 包括全套五金配件 卫生洁具品牌及型号见装修设计	组	4			
75	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	43.18			
76	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 按设计说明 3. 填方来源、运距: 投标人综合考虑	m ³	43.18			
	2.2	排水						
77	031001006017	塑料排水管 UPVC DN50	1. 介质: 排水 2. 材质、规格: UPVC DN50 3. 连接形式: 粘接	m	4			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

工程名称：安装工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
78	031001006018	塑料排水管 UPVC DN75	1. 介质:排水 2. 材质、规格:UPVC DN75 3. 连接形式:粘接	m	5.65			
79	031001006019	塑料排水管 UPVC DN100	1. 介质:排水 2. 材质、规格:UPVC DN100 3. 连接形式:粘接	m	116.04			
80	031001006024	塑料排水管 UPVC DN150	1. 安装部位:地上 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC DN150 4. 连接形式:粘接	m	3			
81	031004014003	地漏 DN100	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN100	个	5			
82	031002003001	穿墙套管制作安装	1. 名称、类型:穿墙套管制作安装 2. 材质:钢管 3. 规格:DN150	个	8			
83	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:2m以内	m ³	56.86			
84	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:按设计说明 3. 填方来源、运距:投标人综合考虑	m ³	56.86			
	2.3	工艺处理系统						
85	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:补水管 3. 材质、规格:PVC-U De 200 1.0MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求消毒、冲洗	m	62			
86	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:补水管 3. 材质、规格:PVC-U De 160 1.0MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设	m	15.99			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			计要求：按设计要求消毒、冲洗					
87	031001006015	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：补水管 3. 材质、规格：PVC-U De 110 1.0MPa 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求：按设计要求消毒、冲洗	m	9.98			
88	031001006013	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：补水管 3. 材质、规格：PVC-U De 80 1.0MPa 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求：按设计要求消毒、冲洗	m	12			
89	031001006009	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：补水管 3. 材质、规格：PVC-U De 50 1.0MPa 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求：按设计要求消毒、冲洗	m	19.25			
90	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：回水管 3. 材质、规格：PVC-U De 250 1.0MPa 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求：按设计要求消毒、冲洗	m	54.78			
91	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：回水管 3. 材质、规格：PVC-U De 200 1.0MPa 4. 连接形式：粘接 5. 压力试验及吹、洗设计 计要求：按设计要求消毒、冲洗	m	80.37			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

工程名称：安装工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:回水管 3. 材质、规格:PVC-U De160 1.0MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求消毒、冲洗	m	6			
93	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:回水管 3. 材质、规格:PVC-U De110 1.0MPa 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求消毒、冲洗	m	12			
94	030113015001	泳池过滤砂缸1500	1. 名称:泳池过滤砂缸1500 2. 规格:过滤面积1.77m ² 2.5Kg/cm ²	台	6			
95	030211003001	泳池过滤循环泵	1. 名称:泳池过滤循环泵(4用1备) 2. 型号:Q=70m ³ /h, H=12m, N=6.4kW 3. 含配套管件阀门等	台	5			
96	030221001001	泳池投药器	1. 名称:泳池投药器 2. 型号:自动投药器并配不锈钢电磁阀 3. 含PH调整剂投药器、消毒剂投药器、混凝剂投药器各1套	套	3			
97	03B001	泳池水质监测仪	1. 可监测PH值与ORP值(符合《游泳池水质标准》(CJ244-2007)标准)	套	1			
98	031004014001	回水口	1. 名称:回水口 2. 型号、规格:流速0.08m/s S=0.2826m ²	个	5			
99	031004014004	补水口	1. 名称:补水口	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

工程名称：安装工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	031004014005	回水器	1. 名称:回水器	个	1			
101	031004014006	排水器	1. 名称:排水器	个	1			
102	031004014002	喇叭口 100	1. 名称:喇叭口 2. 型号、规格:DN100	个	25			
103	031003003003	流量平衡器	1. 类型:流量平衡器 2. 规格、压力等级:De200	个	2			
104	031003012001	倒流防止器	1. 材质:倒流防止器 2. 型号、规格:DN100	套	1			
105	031003001003	防污阀DN100	1. 类型:防污阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	1			
106	010401011002	阀门井	1. 砖砌阀门井 2. 井截面、深度:按设计图纸及相关规范 3. 砖品种、规格、强度等级:按设计图纸及相关规范 4. 垫层材料种类、厚度:按设计图纸及相关规范 5. 井盖安装:按设计图纸及相关规范 6. 混凝土强度等级:按设计图纸及相关规范 7. 砂浆强度等级:按设计图纸及相关规范 8. 防潮层材料种类:按设计图纸及相关规范	座	1			
107	031003001004	泄空阀DN100	1. 类型:泄空阀 2. 材质:详见设计图纸 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:沟槽连接	个	1			
108	030901013001	移动式灭火器	1. 形式:移动式灭火器 2. 规格、型号:MFABC3	具	8			
	3	室外安装工程						
	3.1	室外排水系统						
109	031001006001	UPVC双壁波纹	1. 安装部位:室外	m	47.65			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		管	2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN150 4. 连接形式:粘接					
110	031001006002	UPVC双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN200 4. 连接形式:粘接	m	94.11			
111	031001006003	UPVC双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管 DN300 4. 连接形式:粘接	m	8.78			
112	040504003002	塑料排水检查井	1. 塑料排水检查井(含防坠网) 2. 检查井材质、规格:HMCN系列塑料检查井、Φ630	座	7			
113	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:2m以内	m ³	83.25			
114	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:按设计说明 3. 填方来源、运距:投标人综合考虑	m ³	73.05			
115	040103001001	垫层	1. 基础垫层 2. 填方来源、运距:投标人自行考虑 3. 满足图纸、设计文件及其他相关规范要求	m ³	10.2			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

单位：元

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

单位：元

工程名称：安装工程

标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								

编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：澄迈县第一小学拼装式游泳池项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	
合计					

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。